Calendario del Proyecto de la calle Firmin

Actualizado 08/11/2016

- 6/27 - 7/1** **Aviso de calle – Avisos de NO estacionamiento y servicios públicos en la calle**
- 7/2 – 7/4** **No se llevará a cabo ningún trabajo**
- 7/5 – 7/8** **Preparación del lugar – No habra estacionamiento de las 6:00 AM hasta 8:00 PM**
- Remover las cercas de las propiedades 323 y 324 de la calle Firmin
 - Excavación del suelo alrededor de los pozos e instalación de los anillos de sellado
 - Instalar cercas provisionales alrededor de la propiedad
 - Desviar los servicios públicos restantes
- 7/9 – 7/14** **No se llevará a cabo ningún trabajo**
- 7/15 – 9/19** **Sellado del Pozo – Se cierra la calle desde 336 Firmin hasta el tope –Estacionamiento fuera del área es habilitado**
- 7/15 – 7/17 Maquinaria especial de pozos se instala en el pozo Rogalske 10 (323 calle Firmin), limpiar pozo hasta los 200 pies, encementar nueva carcasa de acero, instalar equipo de control de pozos, remover la maquinaria especial de pozos
- 7/18 - 7/19 Mover maquinaria de servicios de pozos, bomba de lodo hacia el Pozo Rogalske 10
- 7/20 – 7/26 Pozo Rogalske 10 – Limpiar el pozo hasta el fondo - cerca de 911 pies
- 7/26 – 7/29 Pozo Rogalske 10 – Rellenar el pozo con cemento
- 7/29 – 7/30 Maquinaria y vehículos de servicio a pozos se instala en el pozo Patel 1 (324 calle Firmin), instalar equipos de control de pozos y evaluar la condición mecánica del pozo
- 8/1 – 8/4 Pozo Patel 1 – Se tratara de recobrar tubería que se encuentra atascada a 273 pies del pozo
- 8/3 – 8/8 No se llevará a cabo ningún trabajo
- 8/9 Instalación de paneles contra el sonido
- 8/10 – 8/11 No se llevará a cabo ningún trabajo
- 8/12 – 8/13 Pozo Patel 1 – Se tratara de recobrar tubería que se encuentra atascada a 273 pies del pozo
- 8/15 – 8/20 Pozo Patel 1 – Condicionar los primeros 200 pies de el pozo para instalar una nueva carcasa de acero e instalar equipo de control de pozos.

Calendario del Proyecto de la calle Firmin

Actualizado 08/11/2016

8/22 – 9/7 Pozo Patel 1 – Limpiado del pozo hasta el comienzo de la tubería atascada y continuar con el proceso de recuperar desde los 273 pies hasta el fondo del pozo

9/8 – 9/12 Pozo Patel 1 – Limpiar el pozo hasta el fondo – cerca de 1,500 pies

9/13 – 9/17 Pozo Patel 1 – Rellenar el pozo con cemento

9/18 – 9/19 Remover maquinaria/equipo de servicio del pozo

9/20 Calle Firmin se reabre - Estacionamiento fuera del área se cierra

9/20 – 9/27 Restauración del sitio - No habra estacionamiento desde las 6:00 AM hasta 6:00 PM

- Cortar pozos hasta una profundidad de 5 pies
- Rellenar excavación con tierra limpia y nivelar
- Reinstalar cercas en las propiedades